

# PLOGVEIEN BORETTSLAG

[www.plogveien.no](http://www.plogveien.no)



## FREMDRIFTSPLAN

for Bygg-arbeider og VVS-arbeider i perioden 2020 - 2022

Blokk nr	Adresse	Bygg-arbeider		VVS-arbeider			
		tak, vegger, dør/vinduer		Forarbeid i kjeller		Arbeid på ditt bad	
		START	SLUTT	START	SLUTT	START	SLUTT
0	Manglebergveien 11 – 13	03.08.2020	23.10.2020				
1	Traktorveien 2 – 6	24.08.2020	20.11.2020				
2	Johan Hirschs vei 13 – 17	21.09.2020	18.12.2020				
3	Johan Hirschs vei 7 – 11	19.10.2020	29.01.2021				
4	Johan Hirschs vei 16 – 20	16.11.2020	26.02.2021	03.08.20	14.08.20	17.08.2020	25.09.2020
5	Johan Hirschs vei 10 – 14	04.01.2021	26.03.2021	10.08.20	04.09.20	07.09.2020	16.10.2020
6	Johan Hirschs vei 1 – 5	25.01.2021	30.04.2021	31.08.20	18.09.20	28.09.2020	06.11.2020
7	Johan Hirschs vei 2 – 6	22.02.2021	28.05.2021	14.09.20	16.10.20	19.10.2020	27.11.2020
8	Emil Korsmos vei 1 – 7	12.04.2021	02.07.2021	05.10.20	06.11.20	09.11.2020	29.01.2021
9	Emil Korsmos vei 2 – 6	25.05.2021	27.08.2021	16.11.20	11.12.20	11.01.2021	19.02.2021
10	Emil Korsmos vei 9 – 15	07.06.2021	08.10.2021	23.11.20	18.12.20	01.02.2021	19.03.2021
11	Emil Korsmos vei 10 – 14	16.08.2021	12.11.2021	04.01.21	29.01.21	01.03.2021	16.04.2021
12	Emil Korsmos vei 17 – 23	20.09.2021	17.12.2021	15.02.21	19.03.21	22.03.2021	14.05.2021
13	Emil Korsmos vei 16 – 20	01.11.2021	04.02.2022	15.03.21	23.04.21	26.04.2021	08.06.2021
14	Emil Korsmos vei 22 - 26	06.12.2021	11.03.2022	12.04.21	14.05.21	18.05.2021	02.07.2021
15	Plogveien 23 – 29	24.01.2022	06.05.2022	07.06.21	09.07.21	02.08.2021	17.09.2021
16	Plogveien 17 – 21	07.03.2022	03.06.2022	14.06.21	09.07.21	30.08.2021	08.10.2021
17	Plogveien 11 – 15	19.04.2022	08.07.2022	02.08.21	03.09.21	20.09.2021	29.10.2021
18	Plogveien 5 – 9	23.05.2022	09.09.2022	09.08.21	10.09.21	11.10.2021	19.11.2021
3	Johan Hirschs vei 7 – 11			27.09.21	29.10.21	01.11.2021	10.12.2021
2	Johan Hirschs vei 13 – 17			18.10.21	19.11.21	22.11.2021	04.02.2022
1	Traktorveien 2 – 6			22.11.21	17.12.21	17.01.2022	25.02.2022
0	Manglebergveien 11 – 13			03.01.22	28.01.22	07.02.2022	11.03.2022

**NB!** Vi presiserer at tidsplanen er veiledende og at det kan bli gjenstand for endringer/justering.

VVS = per oppgang er det 4 uker produksjon + 1 uke til kontrollbefaring/overlevering

BYGG = inkludert montering og demontering av stillas tar byggerbeidene typisk ca. 3 måneder pr blokk.

**VIKTIG** - Hold deg oppdatert underveis via informasjon på inngangsdør, boddører og oppslagstavle.  
**VIKTIGE DATOER** for VVS-arbeider står i Beboermappen, noter disse i din kalender.